Informacja o podjętych działaniach w sprawie budowy kładki na rzece Szprotawa przy ul. Sienkiewicza w Szprotawie

Lipiec 2017 rok - zamknięcie obiektu na podstawie oceny technicznej przeprowadzonej przez mgr.inż Eryka Wrońskiego. Od tego czasu poprzedni Burmistrz Szprotawy nie podejmował działań związanych z przeprowadzeniem remontu kładki z uwagi na koszty inwestycji.

1. **1-22 październik 2019** - prace nad sporządzeniem dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w sprawie remontu kładki.
2. **22 październik 2019** - ogłoszenie przetargu w sprawie remontu kładki. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 30 października 2019 roku. Wyłoniony wykonawca będzie miał 1 miesiąc na realizację robót, który będzie liczony od dnia podpisania umowy. Planowana kwota wydatków wynosiła 65.000 zł.
3. **25 październik 2019** - unieważnienie postępowania w sprawie remontu kładki, jako przyczynę podano, że zamówienie zostanie w najbliższym czasie ogłoszone na nowych warunkach.
4. **30 październik 2019** - zakończenie prac związanych z demontażem uszkodzonej konstrukcji i uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem mostowych przyczółków. Pomimo zamknięcia kładki konstrukcja stwarzała zagrożenie w związku z licznymi zgłoszeniami o osobach przemieszczających się po zamkniętym obiekcie.
5. **23 styczeń 2020** - w ramach posiedzenia połączonych Komisji Gospodarki i Budżetu, po przyjętej informacji od kierownika wydziału Jana Litwinki, złożono wniosek o przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego w sprawie remontu kładki. W ramach podjętej interwencji członkowie komisji otrzymali zapewnienie o ponownym przeprowadzeniu przetargu, który miał być ogłoszony w miesiącu marcu 2020.
6. **24 styczeń 2020** - złożenie interpelacji przez radnego Piotra Płaskocińskiego w sprawie przeprowadzenia remontu kładki.
7. **17 luty 2020** - odpowiedź pełniącej wówczas obowiązki Burmistrza Szprotawy Pani Ewy Gancarz na interpelację radnego Płaskocińskiego : *„...Zdajemy sobie sprawę, że zamkniecie w roku 2017 kładki dla pieszych na rzece Szprotawa stanowi utrudnienie dla mieszkańców miasta... W roku bieżącym nie przewidziano jednak budowy kładki przy ul. Sienkiewicza z uwagi na trudną sytuację finansową gminy...".*
8. **29 grudzień 2020** - przyjęcie przez większość radnych budżetu Gminy Szprotawa na 2021 rok wraz z zaplanowaną inwestycją - budowa kładki na rzece Szprotawa przy ul. Sienkiewicza z planowanym wydatkiem majątkowym w kwocie 80.000 zł.
9. **01-28 luty 2021** – ponowne prace nad sporządzeniem nowej dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w sprawie budowy kładki nad rzeką Szprotawa wraz z chodnikami i ścieżką spacerową.
10. **4 marzec 2021** – ogłoszenie ponownego przetargu *„Przebudowa ulicy Sienkiewicza poprzez przebudowę chodników na ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Szprotawa oraz wykonanie ścieżki spacerowej od ul. Sienkiewicza do parku przy ul. Kościuszki"* . Termin składania ofert / wniosków do 2021-03-19 z planowanymi kosztami inwestycji w kwocie 249.986 zł.

BURMISTRZ
Mirosław Gąsik

Szprotawa, 19 marca 2021r.